

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

**FLH 01**

**PROPONENTE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BORÁ  
CONSTRUÇÃO DE CRECHE-  
ESCOLA**

**MUNICIPIO:**

**Borá-SP**

**OBRA / SERVIÇO**

**CONTRATO Nº:**

**CONVENIO Nº**

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DE DESEMBOLSO**

| Item              | Discriminação dos serviços                      | Serviços<br>R\$     | PESO        | Mês 01 |                   | Mês 02 |                   | Mês 03 |                   | Mês 04 |                  | Mês 05 |                   |
|-------------------|---|---------------------|-------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|
|                   |   |                     |             | %      | R\$               | %      | R\$               | %      | R\$               | %      | R\$              | %      | R\$               |
| 01.00.00          | SERVIÇOS PRELIMINARES                           | 4.760,00            | 0,003       | 70,00% | 3.332,00          | 30,00% | 1.428,00          |        | 0,00              |        | 0,00             |        | 0,00              |
| 02.00.00          | INFRA ESTRUTURA                                 | 229.193,05          | 0,14        | 50,00% | 114.596,53        | 40,00% | 91.677,22         | 10,00% | 22.919,31         |        | 0,00             |        | 0,00              |
| 03.00.00          | SUPER ESTRUTURA                                 | 266.695,01          | 0,16        | 10,00% | 26.669,50         | 40,00% | 106.678,00        | 40,00% | 106.678,00        | 10,00% | 26.669,50        |        | 0,00              |
| 04.00.00          | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS<br>DIVISORIOS      | 67.329,50           | 0,04        |        | 0,00              | 10,00% | 6.732,95          | 40,00% | 26.931,80         | 50,00% | 33.664,75        |        | 0,00              |
| 05.00.00          | ELEMENTOS DE MADEIRA /<br>COMPONENTES ESPECIAIS | 65.666,28           | 0,04        |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00             | 70,00% | 45.966,40         |
| 06.00.00          | ELEMENTOS METALICOS /<br>COMPONENTES ESPECIAIS  | 175.753,82          | 0,11        |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00             | 30,00% | 52.726,15         |
| 07.00.00          | COBERTURA                                       | 47.628,86           | 0,03        |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00              | 30,00% | 14.288,66        | 30,00% | 14.288,66         |
| 08.00.00          | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                         | 185.351,35          | 0,11        |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00             |        | 0,00              |
| 09.00.00          | INSTALAÇÕES ELETRICAS                           | 106.950,89          | 0,07        |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00             |        | 0,00              |
| 11.00.00          | IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE<br>DILATAÇÃO     | 6.884,01            | 0,004       | 20,00% | 1.376,80          | 20,00% | 1.376,80          | 20,00% | 1.376,80          | 20,00% | 1.376,80         |        | 0,00              |
| 12.00.00          | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE                    | 92.701,07           | 0,06        |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00             | 30,00% | 27.810,32         |
| 13.00.00          | PISOS INTERNOS / RODAPES /<br>PEITORIS          | 102.930,01          | 0,06        |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00             |        | 0,00              |
| 14.00.00          | VIDROS  | 17.034,88           | 0,01        |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00             |        | 0,00              |
| 15.00.00          | PINTURA   | 48.178,75           | 0,03        |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00              |        | 0,00             |        | 0,00              |
| 16.00.00          | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                         | 213.881,83          | 0,13        | 10,00% | 21.388,18         |        | 0,00              |        | 0,00              | 10,00% | 21.388,18        |        | 0,00              |
| <b>Sub-total:</b> |   | <b>1.630.939,31</b> | <b>1,00</b> |        | <b>167.363,01</b> |        | <b>207.892,98</b> |        | <b>157.905,91</b> |        | <b>97.387,89</b> |        | <b>140.791,52</b> |

**CNPJ: 44.544.906/0001-42**

**Praça Santo Antonio, 10 - Centro - Cep: 19740-000 - Borá - Est. São Paulo**

**Fone/Fax: (18) 3367 - 1103 - e-mail:pmbora@bora.sp.gov.br**

**www.bora.sp.gov.br**

| PROPONENTE                             |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ |        |            |        |           |        | MUNICÍPIO    |        | Borá-SP    |        |            |        |            |  |
|--|--------|------------------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--|
| OBRA / SERVIÇO                         |        | CONSTRUÇÃO DE CRECHE-ESCOLA  |        |            |        |           |        | :            |        |            |        |            |        |            |  |
| CONVENIO Nº                            |        |                              |        |            |        |           |        | CONTRATO Nº: |        |            |        |            |        |            |  |
| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DE DESEMBOLSO |        |                              |        |            |        |           |        |              |        |            |        |            |        |            |  |
| Item                                   | Mês 06 |                              | Mês 07 |            | Mês 08 |           | Mês 09 |              | Mês 10 |            | Mês 11 |            | Mês 12 |            |  |
|  | %      | R\$                          | %      | R\$        | %      | R\$       | %      | R\$          | %      | R\$        | %      | R\$        | %      | R\$        |  |
| 01.00.00                               |        | 0,00                         |        | 0,00       |        | 0,00      |        | 0,00         |        | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00       |  |
| 02.00.00                               |        | 0,00                         |        | 0,00       |        | 0,00      |        | 0,00         |        | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00       |  |
| 03.00.00                               |        | 0,00                         |        | 0,00       |        | 0,00      |        | 0,00         |        | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00       |  |
| 04.00.00                               |        | 0,00                         |        | 0,00       |        | 0,00      |        | 0,00         |        | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00       |  |
| 05.00.00                               | 30,00% | 19.699,88                    |        | 0,00       |        | 0,00      |        | 0,00         |        | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00       |  |
| 06.00.00                               | 70,00% | 123.027,67                   |        | 0,00       |        | 0,00      |        | 0,00         |        | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00       |  |
| 07.00.00                               | 40,00% | 19.051,54                    |        | 0,00       |        | 0,00      |        | 0,00         |        | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00       |  |
| 08.00.00                               | 20,00% | 37.070,27                    | 40,00% | 74.140,54  | 20,00% | 37.070,27 | 20,00% | 37.070,27    |        | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00       |  |
| 09.00.00                               |        | 0,00                         | 20,00% | 21.390,18  | 20,00% | 21.390,18 | 20,00% | 21.390,18    | 20,00% | 21.390,18  | 20,00% | 21.390,18  |        | 0,00       |  |
| 11.00.00                               |        | 0,00                         |        | 0,00       |        | 0,00      |        | 0,00         |        | 0,00       |        | 0,00       | 20,00% | 1.376,80   |  |
| 12.00.00                               | 30,00% | 27.810,32                    | 20,00% | 18.540,21  | 20,00% | 18.540,21 |        | 0,00         |        | 0,00       |        | 0,00       |        | 0,00       |  |
| 13.00.00                               |        | 0,00                         |        | 0,00       | 20,00% | 20.586,00 | 20,00% | 20.586,00    | 20,00% | 20.586,00  | 20,00% | 20.586,00  | 20,00% | 20.586,00  |  |
| 14.00.00                               |        | 0,00                         |        | 0,00       |        | 0,00      |        | 0,00         | 30,00% | 5.110,46   | 30,00% | 5.110,46   | 40,00% | 6.813,95   |  |
| 15.00.00                               |        | 0,00                         |        | 0,00       |        | 0,00      | 20,00% | 9.635,75     | 20,00% | 9.635,75   | 20,00% | 9.635,75   | 40,00% | 19.271,50  |  |
| 16.00.00                               |        | 0,00                         |        | 0,00       |        | 0,00      |        | 0,00         | 30,00% | 64.164,55  | 25,00% | 53.470,46  | 25,00% | 53.470,46  |  |
|  |        | 226.659,69                   |        | 114.070,93 |        | 97.586,66 |        | 88.682,20    |        | 120.886,94 |        | 110.192,85 |        | 101.518,71 |  |